

**MINISTERUL ENERGIEI***CABINET SECRETAR DE STAT**44 70477/AS/08.06.2021*

Nr. 5440	/N.S.
Data 09.06.2021	

*SG: 3203
15.06.2021***DOMNULUI SENATOR AZAMFIREI LEONARD****STIMATE DOMNULE SENATOR,***19.05*

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată Ministrului Energiei și înregistrată cu nr. 12627/VDP/24.05.2021, având ca obiect: „Cea mai mare investiție a statului în energie, Centrala de la Iernut, se transformă într-un eșec previzibil”, Ministerul Energiei a solicitat ROMGAZ un punct de vedere, din care vă comunicăm următoarele:

În data de 31.10.2016, în urma desfășurării unei licitații deschise, SNGN ROMGAZ SA a atribuit contractul de lucrări nr. 13.384, având ca obiect: "Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze", către Asocierea formată din DURO FELGUERA S.A și S.C ROMELECTRO S.A. Contractul de lucrări este "la cheie", în sarcina Executantului fiind: proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune. Executantul răspunde de atingerea parametrilor tehnici ai noii centrale în ceea ce privește: puterea, randamentul, emisia specifică de CO₂, emisia maximă de noxe (NO_x și CO).

La data de 7 decembrie 2017, între Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate finanțatoare și SNGN ROMGAZ SA, în calitate de Beneficiar, s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 4 din 17 decembrie 2017.

Prin HG nr. 378/2020, data de finalizare a investițiilor finanțate din fondurile PNI, incluzând și Investiția Romgaz, a fost prelungită, până la sfârșitul Semestrului II al anului 2020, iar prin HG nr. 1070/2020, până la data de 30 iunie 2021; termenul de punere în funcțiune a Investiției, prevăzut prin Contractul de Finanțare, prelungindu-se, în mod corespunzător, prin acte adiționale la Contractul de Finanțare.

În pofida prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor, Asocierea nu a reușit să-și îndeplinească obligația de finalizare a lucrărilor la data de 26 decembrie 2020.

Față de situația dată, SNGN ROMGAZ SA nu a mai acceptat prelungirea datei de finalizare a lucrărilor, stabilită prin Contractul de Lucrări.



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

Stadiul fizic al lucrărilor înregistrat în şantier este de aproximativ 90% în conformitate cu documentele care stau la baza Raportului Anual Privind Stadiile Fizice și Valorice ale Investiției Planul Național de Investiții (PNI).

Soluțiile pe care SNGN ROMGAZ SA le poate aplica, raportat la situația de fapt dată, sunt următoarele:

- d) Rezilierea Contractului de Lucrări și recontractarea lucrărilor care au mai rămas de executat, cu un alt antreprenor general;
- c) Rezilierea Contractului de Lucrări și asumarea calității de antreprenor general, de către SNGN ROMGAZ SA, cu asistența unuia sau mai multor consultați de specialitate;
- f) Continuarea derulării Contractului de Lucrări, până la finalizarea și punerea în funcțiune a CTE Iernut;

În urma unor negocieri, SNGN ROMGAZ SA, neacceptând pretențiile pe care le-a ridicat Asocierea, pentru continuarea lucrărilor, a transmis notificarea de reziliere a contractului de lucrări în data de 02.04.2021.

De comun acord, la solicitarea Asocierii, părțile au suspendat Notificarea de reziliere a Contractului de Lucrări, începând cu data de 08.04.2021.

Negocierile între părți continuă în vederea găsirii unei soluții pentru continuarea și finalizarea lucrărilor în termen de 12 luni de la semnarea unui Act adițional.

Începând cu luna ianuarie 2021 Romgaz a transmis Asocierii Duro Felguera & Romelectro facturi de penalități în valoare de peste 2,2 milioane de euro, în conformitate cu art. 11.1. din Contractul de lucrări.

Măsuri dispuse pentru punerea în funcțiune a noii Centrale cu ciclu combinat:

- Analizarea de urgență a situației juridice a Contractului de Lucrări și a actelor adiționate la aceasta, a tuturor efectelor sale, în scopul găsirii celor mai bune soluții, fără prejudicii pentru societate, în relația contractuală cu Asocierea și în scopul protejării patrimoniului investiției în cauză;
- Analizarea de urgență a modului de continuare până la finalizare a investiției;
- Demararea achiziției unui Serviciu de expertiză tehnică și economică (terță parte) care:
 - va evalua lucrările executate;
 - va constata stadiul execuției lucrărilor;
 - va evalua „rest lucrări”.



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET SECRETAR DE STAT

De asemenea, este în dezbatere publică:

„Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, care propune, printre altele:

„(3) Investițiile finanțate nerambursabil trebuie puse în funcțiune până cel mai târziu la data de **30.06.2022**. Procesele-verbale de recepție a punerii în funcțiune, pentru investițiile din Planul național de investiții, trebuie să conțină referiri privind realizarea indicatorilor tehnici de performanță.”

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm de disponibilitatea Ministerului Energiei de a vă comunica în termen orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu deosebită considerație,

**SECRETAR DE STAT
ÁKOS DERZSI**

