

120/e



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. ...5777.../N.S.
Data. 24.05.2022

SG.2681/31.05

Doamnei senator Silvia-Monica DINICĂ

Stimată doamnă senator,

06.09

Referitor la interpelarea dumneavoastră, adresată instituției noastre, având ca obiect „Acțiuni pe termen lung pentru a diminua criza energetică”, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește stadiul lucrărilor la Proiectul de investiții „Dezvoltare CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, vă comunicăm următoarele:

- În conformitate cu Raportul de progres al Executantului (Asocierea Duro Felguera & Romelectro), pentru acest Proiect la cheie, (Turnkey Project), EPC (Engineering, Procurement, Execution), este de cca. 93%.
- În conformitate cu Raportul responsabilului tehnic cu execuția, auditor independent, atestat Dotări Tehnologice Industriale (DTI), la 31.12.2021 procentul estimat de realizare este de cca. 93%.
- În conformitate cu evaluarea făcută de o firmă angajată de Romgaz, procentul estimat de realizare este de cca. 80%.

Datorită faptului că proiectul de investiții a implicat lucrări de proiectare și execuție cu un grad mare de complexitate și specializare, a faptului că proiectele de detaliu nu au fost finalizate de către Executant și a faptului că mai multe categorii de lucrări sunt realizate la nivelul unor stadii fizice intermediare și nu finale, fără a se putea stabili cu exactitate ponderea stadiilor fizice intermediare realizate, în ansamblul proiectului, stabilirea cu exactitate, în procente, a stadiului fizic de realizare a proiectului de investiție este deosebit de dificil de realizat.

În perioada ianuarie – decembrie 2021 nu s-au mai executat lucrări de către asociere.

În data de 30.12.2020 se comunică Asocierii Duro Felguera & Romelectro SA faptul că SNGN ROMGAZ SA nu este de acord cu prelungirea termenului de finalizare a Contractului de Lucrări și nici cu plata unor presupuse costuri suplimentare, urmând a se percepe penalități conform Contractului începând cu 27.12.2020.

SNGN ROMGAZ SA, neacceptând pretențiile pe care le-a ridicat Asocierea, pentru continuarea lucrărilor, a transmis Notificarea nr. 10872 din 2 aprilie 2021, privind rezilierea Contractului de Lucrări.



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

La solicitarea și cu acordul Asocierii, începând cu data de 8 aprilie 2021, SNGN ROMGAZ SA a suspendat efectele Notificării de Reziliere.

În pofida faptului că SNGN ROMGAZ SA a depus toate eforturile posibile, pentru negocierea unor soluții care să asigure continuarea și finalizarea lucrărilor, cu Asocieria, în condițiile respectării prevederilor legale, discuțiile au eșuat.

Având în vedere faptul că părțile nu au ajuns la un acord comun, până la data de 16 iunie 2021, Notificarea de Reziliere și-a produs efectele, iar Contractul de Lucrări a fost reziliat, începând cu data de 17 iunie 2021.

Data preconizată a punerii în funcțiune:

În cazul în care va fi selectat un nou antreprenor general, printr-o nouă procedură de achiziții, documentația prevede 14 luni de la semnarea Contractului de lucrări pentru finalizarea obiectivului de investiții.

În cazul unui nou cadru legislativ (un act normativ cu putere de lege), care să permită reluarea lucrărilor cu Asocieria (inclusiv pentru acceptarea pretențiilor financiare ale Asocierii):

- ✓ prima din cele 2X1 unități (215 MWe) ar putea fi pusă complet în funcțiune înainte de decembrie 2022;
- ✓ a doua din cele 2X1 unități (215 MWe) ar putea fi pusă complet în funcțiune înainte de 31 martie 2023.
- ✓

De asemenea, precizăm că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 4

(1) *Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice;*

(...)

(2) *Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului”.*



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET SECRETAR DE STAT

Referitor la aspectele privind finalizarea investiției de la Iernut, vă comunicăm că atât S.N.G.N. Romgaz S.A. cât și Ministerul Energiei sunt conștiente de importanța acestei investiții pentru asigurarea securității și siguranței energetice a României și în aceste sens, se depun atât eforturi tehnice, precum și legislative pentru finalizarea acestei investiții.

Cu deosebită considerație,


SECRETAR DE STAT
CONSTANTIN ȘTEFAN